

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	2021年中等职业学校改善办学条件中央补助资金			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500.00	500.00	500.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 实训室建设：校内机房调整升级改造9间，升级改造电气系、学前系、装备系实训室，完善教学功能，增强专业内涵建设，提高办学水平。 2. 校舍类建设：宿舍升级改造，对双元宾馆基础生活设施进行维修改造等，满足服务需求，进一步提高师生教学生活设施条件。			已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维修改造实训室面积	>9000m²	11218平方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	维修改造校舍房间数量	>70间	81间	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	一次验收通过率	>95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	2021年底完工百分率	>95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算（成本）控制率	≤5%	8%预估	10.00	8.00	未完成财政评审
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生合格率	>95%	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	节能、环保、降耗产品使用率	>95%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	促进学校内涵建设与发展	≤5名	3	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	